

## Dettaglio Email

Mittente: ep@pec.escavazionipicco.it

Destinatari: baone.pd@cert.ip-veneto.net

Destinatari: ufficiotecnico@comune.baone.pd.it

Data: 07-12-2021 Ora: 17:48 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzioni straordinarie su strade comunali a seguito eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22-23 agosto 2020 CIG 8656221B89 CUP F37H20004090001

Testo Email

Buonasera,

Chiediamo Vostra cortese attenzione a quanto in allegato.

Rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti

**ESCAVAZIONI PICCO Srl**

Via Muzzi, 30


36050 SOVIZZO (VI)

P.IVA - C.F. 02985160247

Tel / fax 0444/379025

e-mail [info@escavazionipicco.it](mailto:info@escavazionipicco.it)





ESCAVAZIONI PICCO s.r.l.

ESNA-SOA

Società Organismo di Attestazione S.p.A.



SGQ, certificato secondo la Norma  
UNI EN ISO 9001:2015



CERTEF, certificato secondo la Norma  
EN ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007

SPETT.LE

COMUNE DI BAONE

PIAZZA XXV APRILE, 1 – 35030 BAONE (PD)

Invio a mezzo pec: [baone.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:baone.pd@cert.ip-veneto.net);

E p.c.

Arch. Leila Villani

Responsabile Unico Procedimento e Direttore Lavori

Invio a mezzo mail: [ufficiotecnico@comune.baone.pd.it](mailto:ufficiotecnico@comune.baone.pd.it);

Sovizzo, li 07.12.2021

## RICHIESTA DELL'IMPRESA APPALTATRICE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

**Oggetto: lavori di "Manutenzioni straordinarie su strade comunali a seguito eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22-23 agosto 2020.**

**CIG: 8656221B89**

**CUP: F37H20004090001**

In riferimento ai lavori in oggetto, la sottoscritta Maria Raffaella Avanzi nata a Arbre (Belgio) il 29/06/1953 e residente a Sovizzo (VI) in Via Muzzi, 30 C.F. VNZMRF53H69Z103H

In qualità di Legale rappresentante della ditta ESCAVAZIONI PICCO SRL p.Iva 02985160247 con sede in Via Muzzi n. 30 – 36050 nel Comune di Sovizzo (VI), appaltatrice dei lavori in oggetto enunciati, considerato che gli stessi non possono essere eseguiti a causa dei seguenti motivi:

- Avverse condizioni climatologiche;
- Difficoltà nel reperire materie prime;
- Le basse temperature non permettono la posa dell'asfalto e del misto cementato;

### CHIEDE

La sospensione delle lavorazioni dal 13.12.2021 al 28.02.2022

Cordiali saluti

**ESCAVAZIONI PICCO sr<sup>l</sup>**

Via Muzzi, 30 - 36050 SOVIZZO (VI)

Tel. e Fax 0444-379025


P.I. e R.I.A. 02985160247

REA/VI 289834

*A. Villani*







**Regione Veneto**  
**Provincia di Padova**  
**Comune di Baone**

**Stazione appaltante: Comune di Baone**

**LAVORI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI GIORNI 22-23 AGOSTO 2020 CIG:8656221B89 CUP: F37H20004090001**

Aggiudicazione: Determinazione n° 130 in data 12/08/2021

- Importo netto dei lavori (IVA esclusa) € 163.030,51
- Oneri per la sicurezza (IVA esclusa) € 1.400,00
- Importo contrattuale € 164.430,51 oltre IVA 10%
- Impresa aggiudicataria: **ESCAVAZIONI PICCO SRL** P.iva: 02985160247 con sede in VIA MUZZI, 30, 36050 Sovizzo (VI)

**VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI n.1**  
art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di dicembre, il sottoscritto Arch. Leila Villani in qualità di direttore dei lavori in oggetto;

**CONSIDERATO** che con verbale in data 27/09/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la richiesta da parte della ditta esecutrice di sospensione dei lavori sottoscritta a nome di Raffaella Avanzi in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori a causa di:

- il verificarsi delle impreviste circostanze di ritardo consegna dei materiali a seguito emergenza Covid-19 che impediscono il normale svolgimento dei lavori;
- le avverse condizioni climatiche, nonché le basse temperature;

**ACCERTATO:**

- il verificarsi delle impreviste circostanze di ritardo consegna dei materiali a seguito emergenza Covid-19 che impediscono il normale svolgimento dei lavori;
- le avverse condizioni climatiche, nonché le basse temperature;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**


- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;
- DISPONE**

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori fino al successivo ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che viene sottoscritto digitalmente anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

X L'Esecutore : Raffaella Avanzi

Il Direttore dei Lavori /Il Responsabile del procedimento :Arch. Leila Villani



## Dettaglio Email

Comune di Baone (PD)

Mittente: ep@pec.escavazionipicco.it

Destinatari: baone.pd@cert.ip-veneto.net

Destinatari: coststradali@pec.it

Affari Generali Serv. Demog.	<del>Reg. Dem.</del>	C.U.C. Ed. Pubblica	Serv. Tecnico Ed. Privata
Polizia Locale	- 1 FEB. 2022		Personale
N. 721		Serv. Sociali	Direttore
		Presidenti/ Sind. - Giunta	

Data: 31-01-2022 Ora: 17:34 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.719 del 31-01-2022 - VERBALE RIPRESA LAVORI MANUTENZIONI STRADE

### Testo Email

Buonasera,

In allegato verbale firmato digitalmente.

Rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti

POSTA CERTIFICATA: Prot. N.719 del 31-01-2022 - VERBALE RIPRESA LAVORI MANUTENZIONI STRADE Il 31 gennaio 2022 alle 13.43 "Per conto di: baone.pd@cert.ip-veneto.net" <posta-certificata@legalmail.it> ha scritto:

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2022 alle ore 13:43:55 (+0100) il messaggio "Prot. N.719 del 31-01-2022 - VERBALE RIPRESA LAVORI MANUTENZIONI STRADE" è stato inviato da "baone.pd@cert.ip-veneto.net" indirizzato a:  
coststradali@pec.it  
ep@pec.escavazionipicco.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 25E9F05A.02A0B64B.B029C74B.548A6726.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

### Certified email message

On 31/01/2022 at 13:43:55 (+0100) the message "Prot. N.719 del 31-01-2022 - VERBALE RIPRESA LAVORI MANUTENZIONI STRADE" was sent by "baone.pd@cert.ip-veneto.net" and addressed to:

## Dettaglio Email

coststradali@pec.it  
ep@pec.escavazionipicco.it

The original message is attached.

**Message ID:** 25E9F05A.02A0B64B.B029C74B.548A6726.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

### **ESCAVAZIONI PICCO Srl**

Via Muzzi, 30  
36050 SOVIZZO (VI)  
P.IVA - C.F. 02985160247  
Tel / fax 0444/379025  
e-mail [info@escavazionipicco.it](mailto:info@escavazionipicco.it)

---

**Regione Veneto  
Provincia di Padova  
Comune di Baone**

**Stazione appaltante: Comune di Baone**

**LAVORI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI GIORNI 22-23 AGOSTO 2020 CIG:8656221B89 CUP: F37H20004090001**

Aggiudicazione: Determinazione n° 130 in data 12/08/2021

- Importo netto dei lavori (IVA esclusa) € 163.030,51
- Oneri per la sicurezza (IVA esclusa) € 1.400,00
- Importo contrattuale € 164.430,51 oltre IVA 10%
- Impresa aggiudicataria: **ESCAVAZIONI PICCO SRL** P.iva: 02985160247 con sede in VIA MUZZI, 30, 36050 Sovizzo (VI)
- Impresa sub appaltatrice: **CONSTRUZIONI STRADALI DI BIASIN GEOM. ALFIO**

**VERBALE DI RIPRESA LAVORI n.1**  
art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di febbraio, il sottoscritto arch. Leila Villani, in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

**PREMESSO**

- che con verbale redatto in data 13/12/2021 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:
  - il verificarsi delle impreviste circostanze di ritardo consegna dei materiali a seguito emergenza Covid-19 che impediscono il normale svolgimento dei lavori;
  - le avverse condizioni climatiche, nonché le basse temperature;
- che, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento e a seguito del preavviso dato sono presenti i signori:  
Raffaella Avanzi per l'Esecutore dei lavori;  
arch. Leila Villani per la Stazione appaltante;

**CONSIDERATO**

che in data 31/01/2022 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di accertare lo stato dei luoghi e le condizioni climatiche;

**CONSTATATO**

- che gli impedimenti dovuti alla sospensione n. 1 sono venuti a mancare;

**PRESO ATTO**

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;
- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 50 giorni solari e consecutivi;

- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;

### **DISPONE**

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore ESCAVAZIONI PICCO SRL a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, **il giorno 13/02/2022.**

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati senza sollevare alcuna eccezione.

Baone li 01/02/2022

X L'Esecutore : Raffaella Avanzi

Il Direttore dei Lavori /Il Responsabile del procedimento :Arch. Leila Villani

---